

**PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION
AL MES DE SETIEMBRE DEL 2009**

N°	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA SETIEMBRE	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCION DEL AÑO EN CURSO
1	Proyecto INCOR	95,490,070	46,946,000	89.69%	70.91%	40.82%
2	Nuevo Hospital Chiclayo Oeste	55,036,583	36,198,000	79.99%	76.52%	66.04%
3	Nuevo Hospital Antonio Skranbonja de Pisco	41,296,338	34,519,000	22.64%	42.78%	45.90%
4	Nuevo Hospital de Alta Complejidad-Red Metropolitana Ica	61,781,732	27,220,000	27.11%	60.60%	88.59%
5	Nuevo Hospital Negreiros	63,347,232	25,363,000	94.57%	60.17%	0.91%
6	Nuevo Hospital Rene Toche de Chincha	50,229,603	23,388,000	17.20%	32.05%	63.65%
7	Nuevo Hospital La Oroya	38,223,086	22,557,000	99.56%	77.17%	66.86%
8	Nuevo Hospital Huamanga	32,681,790	19,680,000	99.24%	71.84%	53.45%
9	Nueva Clínica Geriátrica San Isidro Labrador	26,683,118	12,341,000	100.00%	81.32%	58.25%
10	Ampliacion Servicio de Hospitalización del Hospital Marino Molina Scippa-Comas	11,192,598	8,332,000	100.00%	64.42%	33.98%
11	Nuevo Hospital Tumbes	19,733,502	6,629,000	67.50%	69.04%	6.02%
12	Ampliación del Hospital IV Alberto Sabogal	7,859,183	5,475,000	100.00%	92.24%	88.85%
13	Nuevo Hospital Alto Mayo	17,379,829	5,107,000	99.09%	81.92%	37.49%
14	Equipamiento Estratégico (Acelerador Lineal y Resonador Magnético) - BUNKER Hospital Rebagliati	7,388,885	4,995,000	99.94%	101.76%	108.89%
15	Nueva Unidad Cuidados Intensivos Hospital Nacional Victor Lazarte-La Libertad	7,388,190	4,688,000	100.00%	104.49%	73.23%
16	Nueva Posta Médica Hualgayoc	2,174,040	2,175,000	58.80%	51.35%	51.33%
17	Nuevo Hospital Tarapoto	45,109,757	21,812,000		4.31%	1.82%
18	Nuevo Hospital Chanchamayo	40,769,171	9,859,000		2.06%	7.44%
19	Centro Asistencial Virú	10,096,901	5,726,000		27.79%	49.01%

