

**PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION  
AL MES DE JUNIO DEL 2009**

N°	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (SOLES)	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO (SOLES)	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCION DEL AÑO EN CURSO	SITUACION
1	Proyecto INCOR	95,490,070	46,946,000	75.40%	58.37%	15.31%	Ejecución de Obra
2	Nuevo Hospital Chiclayo Oeste	55,036,583	36,198,000	50.32%	59.74%	40.54%	
3	Nuevo Hospital Antonio Skranbonja de Pisco	42,703,418	34,519,000	13.32%	24.85%	25.46%	
4	Nuevo Hospital de Alta Complejidad-Red Metropolitana Ica	61,781,732	27,220,000	20.54%	43.67%	50.16%	
5	Nuevo Hospital Negreiros	63,257,593	25,363,000	87.30%	60.14%	0.63%	
6	Nuevo Hospital Rene Toche de Chincha	50,229,603	23,388,000	7.87%	21.93%	41.91%	
7	Nuevo Hospital La Oroya	38,223,086	22,557,000	95.94%	67.79%	50.97%	
8	Nuevo Hospital Huamanga	32,681,790	19,680,000	79.44%	60.96%	35.38%	
9	Nueva Clínica Geriátrica San Isidro Labrador	26,502,134	12,341,000	100.00%	80.75%	55.82%	
10	Ampliacion Servicio de Hospitalización del Hospital Marino Molina Scippa-Comas	12,692,598	8,332,000	80.05%	51.66%	26.15%	
11	Nuevo Hospital Tumbes	19,733,502	6,629,000	52.08%	67.02%	0.00%	
12	Ampliación del Hospital IV Alberto Sabogal	7,859,183	5,475,000	100.00%	89.43%	84.82%	
13	Nuevo Hospital Alto Mayo	17,379,829	5,107,000	77.63%	77.71%	23.14%	
14	Equipamiento Estratégico (Acelerador Lineal y Resonador Magnético) - BUNKER Hospital Rebagliati	25,151,358	4,995,000	75.07%	57.75%	100.98%	
15	Nueva Unidad Cuidados Intensivos Hospital Nacional Víctor Lazarte-La Libertad	7,388,190	4,688,000	100.00%	97.93%	62.89%	
16	Nueva Posta Médica Hualgayoc	2,328,297	2,175,000	4.70%	26.52%	28.39%	
17	Nuevo Hospital Tarapoto	45,109,757	21,812,000		4.31%	1.82%	Elaboración de Expediente Técnico
18	Nuevo Hospital Chanchamayo	40,769,171	9,859,000		0.98%	2.97%	
19	Centro Asistencial Virú	10,096,901	5,726,000		27.79%	49.01%	

