

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009

N°	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO
1	Nuevo Hospital Negreiros	63.347.232	21.011.000	100.00%	82.30%	67.81%
2	Nuevo Hospital La Oroya	38.223.086	27.129.000	100.00%	102.47%	91.24%
3	Nuevo Hospital Huamanga	32.681.790	24.107.000	100.00%	106.53%	90.67%
4	Nueva Clínica Geriátrica San Isidro Labrador	26.683.118	9.066.000	100.00%	83.92%	86.94%
5	Ampliacion Servicio de Hospitalización del Hospital Marino Molina Scippa-Comas	11.192.598	7.900.000	100.00%	101.42%	88.27%
6	Ampliación del Hospital IV Alberto Sabogal	7.859.183	5.975.000	100.00%	93.53%	83.11%
7	Nuevo Hospital Alto Mayo	17.379.829	6.900.000	100.00%	102.73%	80.17%
8	Equipamiento Estratégico (Acelerador Lineal y Resonador Magnético) - BUNKER Hospital Rehabiliati	7.388.885	5.665.000	100.00%	101.77%	96.02%
9	Nueva Unidad Cuidados Intensivos Hospital Nacional Víctor Lazarte-La Libertad	7.388.190	5.001.000	100.00%	120.85%	92.82%
10	Nuevo Hospital Tumbes	19.733.502	8.279.000	95.25%	100.61%	80.06%
11	Nuevo Hospital Chiclayo Oeste	55.036.583	36.868.000	93.13%	91.97%	87.90%
12	Nueva Posta Médica Hualgayoc	2.174.040	2.553.000	92.10%	83.35%	70.97%
13	Proyecto INCOR	95.490.070	45.591.000	91.20%	93.34%	89.01%
14	Nuevo Hospital de Alta Complejidad-Red Metropolitana Ica	61.781.732	36.131.000	56.70%	72.13%	86.45%
15	Nuevo Hospital Antonio Skranbonja de Pisco	41.296.338	26.855.000	52.96%	59.28%	84.38%
16	Nuevo Hospital Rene Toche de Chincha	50.522.763	24.358.000	41.24%	45.86%	90.14%
17	Nuevo Hospital Tarapoto	45.109.757	812.000		4.31%	48.92%
18	Nuevo Hospital Chanchamayo	40.769.171	1.157.000		2.06%	63.40%
19	Centro Asistencial Virú	10.096.901	3.556.000		27.79%	78.92%

