

**CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL MES DE MARZO DEL 2009**

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUP. TOT. DEL PROYECTO	PRESUP. DEL AÑO EN CURSO	META FISICA TOTAL % OBRA	META FISICA DEL AÑO % OBRA	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PRESUP. TOTAL	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PRESUP. ANUAL	DETALLE DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS TOTALES	DETALLE DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DEL AÑO
			(Soles)	(Soles)						
Nuevo Hospital Negreiros	Ampliar el acceso a los servicios de salud de nivel I y II, así como la demanda de atenciones ambulatorias y hospitalarias de la población asegurada de la zona de influencia.	Recursos Propios	63,242,605	25,363,000	62.79%	28.97%	59.90%	0.00%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital La Oroya	Ampliación y Modificación de la infraestructura y de equipamiento del Hospital II de La Oroya para atender la demanda de los servicios ambulatorios del Nivel II.	Recursos Propios	36,967,628	22,557,000	79.09%	36.82%	54.60%	25.57%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital Antonio Skranbonja de Pischo	Construcción de una nueva infraestructura y de equipamiento del Centro Hospitalario de Nivel II en la ciudad de Pischo, para atender la demanda de salud de nivel II de la población asegurada de dicha provincia.	Recursos Propios	41,296,339	21,226,000			4.41%	0.00%	Ejecución de Obra 2009-2010	Culminación de Expediente Técnico
Nuevo Hospital Rene Toche de Chíncha	Construcción de una nueva infraestructura y de equipamiento del Nuevo Hospital René Toche Groppo, para resolver la atención de baja y mediana severidad del ámbito de influencia del centro asistencial en la actual edificación del hospital y terreno adyacente de propiedad de EsSalud.	Recursos Propios	50,522,763	19,587,000	1.78%	1.78%	3.10%	1.80%	Ejecución de Obra 2009-2010	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital de Alta Complejidad-Red Metropolitana Ica	Construcción de un Hospital de Alta Complejidad en la ciudad de Ica, que sirva de referencia para el ámbito de responsabilidad de la Red Asistencial de Ica.	Recursos Propios	61,781,733	12,506,000	9.03%	9.03%	25.72%	20.50%	Ejecución de Obra 2009-2010	En ejecución de Obra
Nueva Clínica Geriátrica San Isidro Labrador	Ampliar la capacidad resolutoria de la Clínica Geriátrica para brindar una atención integral al adulto mayor, capacitando también a la familia para el cuidado del paciente.	Recursos Propios	26,683,118	12,341,000	98.40%	14.80%	75.07%	44.74%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital Chiclayo Oeste	Construcción de una nueva infraestructura y de equipamiento del Hospital Chiclayo, para mejorar la funcionalidad en los servicios y constituirse en un centro de contención del Hospital Nacional Almonzor Aguinaga Asenjo.	Recursos Propios	55,036,583	12,022,000	23.85%	14.85%	33.08%	0.00%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Proyecto INCOR	Construcción de una nueva infraestructura y equipamiento del Instituto Nacional del Corazón, para atender la demanda y necesidades de enfermedades cardiovasculares de alta complejidad de la población asegurada a nivel nacional.	Recursos Propios	95,490,071	10,953,000	55.42%	19.83%	50.84%	0.00%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital Huamanga	Ampliación, Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura y de equipamiento del Hospital II de Huamanga para atender la demanda de los servicios ambulatorios del Nivel II.	Recursos Propios	32,765,793	9,786,000	69.38%	35.14%	48.78%	30.92%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital Tumbes	Construcción de un nuevo Hospital I de Tumbes, superando la inadecuada distribución y poca capacidad resolutoria, para atender la demanda de servicios de salud de la población asegurada de esa zona.	Recursos Propios	19,733,470	6,629,000	40.49%	9.33%	67.02%	0.00%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra

